ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ:

"Sub estimate for providing electrification and fixtures to Bangalore on office and tax office multipurpose building in ward no 13 shettyhalli sub division."ರ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಮೆ॥ ಬೆನಕಾ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ರವರ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ದಿನಾಂಕ:20.09.2018.ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 30 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಲಾವಕಾಶದ ಅವಧಿಯು ದಿನಾಂಕ: 17/9/2019 ಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ: ರಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಸದರಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನೂ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಿವಿಲ್ ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಮಗಾರಿಯೂ ಸಹ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 332 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿಳಂಬವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಲಾವಧಿಯ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 332 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿಳಂಭವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವಿಳಂಭದ ಅವಧಿಯನ್ನು ದಂಡ ರಹಿತವಾಗಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 332 ದಿನಗಳವರೆಗೆ **EOT** ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಕೋರಿ ತಮ್ಮ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

JUNIOR ENGINEER (Ele)
Bruhath Bangalore Mahanagara Palike
Dasarahalli Zone, Bangalore

Executive Engineer (Ele)
Bruhath Bangalore Mahanagara Palike
Dasarahalli Zone

As recommended by ee.(Ele) EOT is accepted

Scanned by CamScanner